

Hva er gjort pr 4/9 2009

- Trase ryddet
- Trase planert og justert med gravemaskin
- Kreosotstokker tilkjørt, kappet og spisset
- Stein tilkjørt for plastring.
- Gammel toppstasjon demontert
- Fjellsokkel ny toppstasjon rensset, klargjort grunnarbeid
- Gammel heisbu delvis demontert
- Delvis gjødslet , sådd inn trase
- Tegninger ny toppstasjon produsert
- Kreosotstokker satt opp som fundament ny heisbu
- Fylling plastret med stein mot ny heisbu
- Forlenget rørgate under trase med 60 cm betongrør

Gjenstående arbeid pr 12/9

Oppdrag	Ansvarlig	Utstyr	Når- uke
Feste inn jern toppstasjon	Brynjulf/Trygve	Borremaskin Vinkelkutter	38
Så/gjødsle ferdig	Vidar/Lars Erik		38
Forskale fundament toppstasjon	Brynjulf Alv Arne		38
Snekre tak/vegger heisbu	Ole Sagen	Motorsag Material Takplater	38
Grave ned stokker for ny brytesnor toppstasjon	Alv Arne/Lars Erik	Spade evt spesialkrafse	38
Flate ut fylling startområde Pynte/jevne kanter	Vidar	Spade/rive	38
Demontere medbringere gammel wire	Lars Erik	Skiftnøkler	38
Produksjon nytt feste toppstasjon	Vidar		Ferdig 39?
Montere toppstasjon støpe fundament	Brynjulf / Trygve/Alv Arne	Betong Wire Wirelås	
Bestille ny heiswire + evt medbringere	Vidar Kjetil	Målband	Uke 39
Plan nytt el-anlegg	Trygve		
Sette inn bunnstasjon			
Installere bunnstasjon			
Kabling nødstop/brytesnor grøftgraving			
Montere nødstopper, brytesnor			
Skilting	Kjetil		
Søke støtte helgelandfond	Vidar		Uke 37

Tilgjengelig mannskap:

Asle K	Vidar	Brynjulf	Ole S	Trond G
Lars Erik	Liv	Trygve	Torgrim S	Andreas
Edgar	Alv Arne	Karl Oskar	Svein Arthur	Håvard E

Ekstraressurser : Trond F Kjetil V

En mandagsgjeng og en torsdagsgjeng.

Oppmøte mandager kl 18.00 med nytte verktøy